



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 254-10-55, факс: 254-10-13, e-mail: mail@mos.gosnadzor.ru

Москва, Сумской проезд, д. 19

(место составления акта)

« 06 » августа 20 18 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 1554»
(ГБОУ Школа № 1554) ИНН 7715303091**

№ 2.2 / 58 / 27

« 06 » августа 2018 г. по адресу: 127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 5, 127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 3Б, 127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 9А.

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 26 июня 2018 г. № 2642-р И.о. заместителя руководителя Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Телегина Н.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка в отношении: ГБОУ Школа № 1554, юридический адрес: 127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 5 и фактический адрес: 127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 5. Директор Тертухина Ольга Николаевна (телефон 8-499-204-92-00, 8-903-613-85-37); ИНН 7715303091, ОГРН 1027700553748, ОКВЭД 80.21.

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно)

127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 5: с 09 часов « 06 » августа 2018 г. по 17 часов « 06 » августа 2018 г.

127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 3Б: с 09 часов « 06 » августа 2018 г. по 17 часов « 06 » августа 2018 г.

127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 9А: с 09 часов « 06 » августа 2018 г. по 17 часов « 06 » августа 2018 г.

Общая продолжительность проверки: 8 часов

Акт составлен: Межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Тертухина Ольга Николаевна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

06.08.2018 г. 09 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Сидорин Алексей Владиславович 8-495-312-66-14.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: инженер Фролов Олег Анатольевич телефон 8-905-719-93-26

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выполнения предписания № 2.2/16/27 от 16.03.2018 г. установлено:

№ п/п	Характер выявленного нарушения	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номер статей (пунктов), требование которых нарушены	Лицо, допустившее нарушение
1.	Положение об отделе главного энергетика организации не предъявлено.	п. 1.2.1. ПТЭЭП	Выполнено
2.	Приказ о создании комиссии по проверке знаний Правил для работы в электроустановках персонала организации не предъявлен.	п. 1.4.30 ПТЭЭП	Выполнено
3.	Сопроводительное письмо командированного персонала организации осуществляющей эксплуатацию электроустановки не предъявлено.	п. 46.4. ПОТ при ЭЭ	Выполнено
4.	Не организована согласно ПОТ при ЭЭ работа командированного персонала.	гл. 46. ПОТ при ЭЭ	Выполнено
	127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 5		

5.	При проверке протоколов испытаний выполненных электроизмерительной лабораторией ООО «Аудит ЭнергоСервис» в мае 2017 г. выявлены следующие нарушения:	п. 2.12.17, 3.6.1, п. 28.1 – 28.12, таблица 37 Приложение № 3 ПТЭЭП, п. 1.8.37 ПУЭ	Выполнено
5.1.	В протоколе № 06/17/9-2 не произведены испытания между заземлённой электроустановкой и элементами заземлённой электроустановки на открытых проводящих частях (корпусах) светильников, РЕ контактах розеток, проводниках уравнивания потенциалов.		Выполнено
5.2.	В протоколе № 06/17/9-3 не произведены испытания на между N и РЕ проводниками.		Выполнено
5.3.	Замечания, указанные в дефектной ведомости не устранены.		Выполнено
5.4.	Протокол проверки УЗО не предъявлен.		Выполнено
6.	На двери электрощитовой не установлен самозапирающийся замок, открывающийся без ключа с внутренней стороны.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.1.23 ПУЭ	Выполнено
7.	Сечение перемычки между N и РЕ шинами не соответствует 1\2 сечению PEN проводника питающей линии.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.126 ПУЭ, Технический циркуляр Ассоциация «Росэлектромонтаж № 6 1/2000 от 11.05.2000г.»	Выполнено
8.	Категория надежности электроснабжения для потребителей I категории не соответствует требуемой I категории из-за неисправности АВР.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.2.18, 1.2.19 ПУЭ	Выполнено
9.	На шинах в ВРУ не нанесена соответствующая маркировка.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.1.29 ПУЭ, п. 1.1.30 ПУЭ	Выполнено

10.	Электрощитовая не укомплектована испытанными электрозащитными средствами согласно норм комплектования.	Приложение № 8 ИПиИСЗИЭУ	Выполнено
11.	Автоматические выключатели АЕ 2046 на 40 А, АЕ 2056 на 100 А, А 3144 на 345 А в ВРУ и автоматические выключатели ДЭК на 50 А № 8, ДЭК на 63 А № 9, ДЭК на 40 А № 10 в РЩ-е столовой не обеспечивают защиту от перегрузки электропроводки АПВ 5х4 мм ² , АПВ 4х16 мм ² , АПРТО 4х35 мм ² и АПВ 4х4 мм ² , АПВ 4х2,5 мм ² , АПВ 4х1,5 мм ² .	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 3.1.4, п. 3.1.8 ПУЭ	Выполнено
12.	Корпуса светильников и этажные РЩ – ы не занулены.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.76 ПУЭ	Выполнено
13.	N и РЕ проводники подсоединены под один зажим.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.1.36 ПУЭ	Выполнено
14.	Дополнительная система уравнивания потенциалов в санузле столовой не выполнена.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.83, 7.1.88 ПУЭ	Выполнено
15.	Розетки и выключатели в местах для пребывания детей установлены на высоте менее 1,8 метра.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 6.6.30, 6.6.31 ПУЭ	Выполнено
16.	Аварийное освещение в электрощитовой не выполнено.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.2 СП-31-110-2003 г.	Выполнено
	127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 3Б		
17.	Однолинейная схема электроснабжения не утверждена ответственным за электрохозяйство и не соответствует фактическому состоянию.	п. 1.5.18 ПТЭЭП	Выполнено

18.	При проверке протоколов испытаний выполненных электроизмерительной лабораторией ООО «АудитЭнергоСервис» в мае 2017 г. выявлены следующие нарушения:	п. 2.12.17, 3.6.1, п. 28.1 – 28.12, таблица 37 Приложение № 3 ПТЭЭП, п. 1.8.37 ПУЭ	Выполнено
18.1.	В протоколе № 06/17/9-2 не произведены испытания между заземлённой электроустановкой и элементами заземлённой электроустановки на открытых проводящих частях (корпусах) светильников, РЕ контактах розеток, проводниках уравнивания потенциалов.		Выполнено
18.2.	В протоколе № 06/17/9-3 не произведены испытания на между N и РЕ проводниками.		Выполнено
18.3.	Согласно данным, указанным в протоколе № 06/17/9-5 ряд автоматических выключателей не соответствуют своим техническим характеристикам.		Выполнено
18.4.	Замечания, указанные в дефектной ведомости не устранены.		Выполнено
18.5.	Протокол проверки УЗО не предъявлен.		Выполнено
19.	Рубильники включены в положение, при котором питание осуществляется от одной КЛ ввода «А». Кабель луча «Б» находится под напряжением но без нагрузки.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.2.20 ПУЭ	Выполнено
20.	На автоматических выключателях не нанесены надписи с указанием присоединенных нагрузок.	п. 2.2.20 ПТЭЭП, п. 3.1.7 ПУЭ	Выполнено

21.	Электрощитовая не укомплектована испытанными электрозащитными средствами согласно норм комплектования.	Приложение № 8 ИПиИСЗИЭУ	Выполнено
22.	Автоматические выключатели ВА 57-35 на 160 А, АВВ на 40 Ав РП-1 не обеспечивают защиту от перегрузки электропроводки АПВ 4x35 мм ² , АПВ 4x1,5 мм ² .	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 3.1.4, п. 3.1.8 ПУЭ	Выполнено
23.	3-х полюсный автоматический выключатель АВВ в РП-1 используется как однофазный.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.1.20 ПУЭ	Выполнено
24.	N и РЕ проводники подсоединены под один зажим в РП-1 и РП-2.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.1.36 ПУЭ	Выполнено
25.	Дополнительная система уравнивания потенциалов не выполнена.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.83, 7.1.88 ПУЭ	Выполнено
26.	Светильники в подсобке не соответствуют пожароопасной зоне П – II-а.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.4.32, 6.6.5 ПУЭ	Выполнено
27.	Степень защиты розеток установленных на складе не соответствуют пожароопасной зоне П – II-а.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.1.20 ПУЭ	Выполнено
28.	Аварийное освещение в электрощитовой не выполнено.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.2 СП-31-110-2003 г.	Выполнено
	127490, г. Москва, ул. Пестеля, д. 9А		
29.	При проверке протоколов испытаний выполненных электроизмерительной лабораторией ООО «АудитЭнергоСервис» в мае 2017 г. выявлены следующие нарушения:	п. 2.12.17, 3.6.1, п. 28.1 – 28.12, таблица 37 Приложение № 3 ПТЭЭП, п. 1.8.37 ПУЭ	Выполнено

29.1.	В протоколе № 06/17/9-2 не произведены испытания между заземлённой электроустановкой и элементами заземлённой электроустановки на открытых проводящих частях (корпусах) светильников, РЕ контактах розеток, проводниках уравнивания потенциалов.		Выполнено
29.2.	В протоколе № 06/17/9-3 не произведены испытания на между N и РЕ проводниками.		Выполнено
29.3.	Замечания, указанные в дефектной ведомости не устранены.		Выполнено
29.4.	Протокол проверки УЗО не предъявлен.		Выполнено
30.	На двери электрощитовой не установлен самозапирающийся замок, открывающийся без ключа с внутренней стороны.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.1.23 ПУЭ	Выполнено
31.	Электрощитовая не укомплектована испытанными электрозащитными средствами согласно норм комплектования.	Приложение № 8 ИПиИСЗИЭУ	Выполнено
32.	Автоматический выключатель А 3718 на 100 А не обеспечивает защиту от перегрузки электропроводки АПВ 4x25 мм ² .	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 3.1.4, п. 3.1.8 ПУЭ	Выполнено
33.	Корпуса светильников не занулены.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.76 ПУЭ	Выполнено
34.	N и РЕ проводники подсоединены под один зажим.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 7.1.36 ПУЭ	Выполнено
35.	На светильниках аварийного освещения в электрощитовой не нанесена соответствующая маркировка.	п. 2.12.3 ПТЭЭП	Выполнено

36.	На ряд многопроводочных жил электропроводки в ВРУ не установлены наконечники.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 2.1.21 ПУЭ, ГОСТ 10434 - 82	Выполнено
37.	Розетки и выключатели в местах для пребывания детей установлены на высоте менее 1,8 метра.	п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 6.6.30, 6.6.31 ПУЭ	Выполнено

Примечание: (указываются все нормативные документы на которые делается ссылка в предписании, например:

ПОТ при ЭЭ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

ПУЭ - Правила устройства электроустановок 6 и 7 изд.;

ИПиИСЗИЭУ - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках;

СП 31-110-2003 – свод правил по проектированию и строительству «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

МТУ Ростехнадзора
Государственный инспектор отдела
по надзору за электроустановками
№ 27
06.08.16
(подпись проверяющего, штамп)

 Тертухина О.Н.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего, штамп)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

МТУ Ростехнадзора
Государственный инспектор отдела
по надзору за электроустановками
№ 27
06.08.16
(подпись, штамп).....

Сидорин А.В.
.....(расшифровка подписи)


(подпись, штамп)..... (расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор Тертухина Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 06 » августа 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)